

一、重大事故隐患情况

检查共发现安全隐患 411 项，其中直接判定重大事故隐患 8 项具体为：

1. 内科楼室内未设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防火排烟系统。
2. 急诊楼室内未设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟设施。
3. 门诊楼未设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟设施，仅设置一部楼梯。
4. 主楼 ICU 病房走道封闭，住院楼西侧仅设置一个安全出口。
5. 住院外科楼未设置避难间。
6. 住院外科楼地下一层仅设置一个安全出口，火灾时地下区域人员逃生通道单一，安全保障严重缺失。
7. 空调机房外墙采用泡沫彩钢板，不符合建筑防火材料使用规范。
8. 门诊楼疏散楼梯地上地下共用，未做防火分隔。

二、其他典型问题

1. 建筑防火类

部分消防管道未设置抗震支架。

部分楼层配电室、地下室消防水泵房未按规范要求设置甲级防火门、部分避难间（1、2、3 号楼）未按规范要求设置甲级防火门，乙级防火窗。

食堂餐厅油烟风道未设置 150 度防火阀。

医疗大楼取药药房未设置防火墙或防火卷帘封堵、二层防火卷帘未设置温控释放装置。

地下车库排烟防火阀两侧两米管道未设置防火保护。

医疗大楼东南侧安全出口 1.4m 范围内不应设置踏步。

外科楼东侧前室开窗面积不足两平方米，前室内设置管道井。

2. 消防设施类

主楼贵重设备室（如核磁共振、CT 等）未设置消防设施。

主楼室内消火栓箱门的开口角度不足 120°。

门诊楼南侧楼梯内的末端试水装置设置不符合规范要求。

2 号楼楼梯间中设置空调外机。

地下室排烟机房门口部分风道宽度超过 1.2 米，下面未增设喷头。

2 号楼内所有的室内消火栓均未按规范要求配置减压稳压消火栓。

2 号楼敞开楼梯间未设挡烟垂壁。

3. 安全管理类

部分单位消防控制室图形显示装置录入信息不完整。

消防控制室不能接收行政楼地下车库等四个配电室的气体灭火系统控制柜的反馈信号。

消防控制室主机回路点位过多，影响消防控制系统稳定运行。

消防控制室控制设备里面设置模块，不符合消防控制室设备

配置规范。

消防水泵房中消防水池未设置液位显示标志。


三、相关工作要求

请各单位对照检查中发现的典型问题隐患，举一反三排查整治。其中风道宽度超过 1.2 米但下端未增设喷头的问题为 2025 年 安全生产考核巡查时曾发现过的问题，消防管道未设抗震支架、消防控制室图形录入信息不全等问题为多家单位存在的共性问题，需重点关注。

特此通报。

附件 1

重大事故隐患

序号	问题位置	隐患描述	照片
1	空调机房	空调机房外墙使用泡沫彩钢板	
2	门诊楼一层	首层未划分防烟分区	
3	内科楼	内科楼室内未设火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防火排烟系统	
4	急诊楼	急诊楼室内未设火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟设施	
5	门诊楼	未设火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟设施，仅设置一部楼梯	
6	住院外科楼	七层 ICU 病房将走道封闭，住院楼西侧仅一个安全出口	
7	住院外科楼	地下一层仅设置一个安全出口	
8	住院外科楼	未设置避难间	

附件 2

建筑防火类

序号	问题位置	隐患描述	照片
1	地下一层	设备室消防管道抗震支架未设置	
2	行政楼 1 楼厨房	制作间设置普通门、普通窗	
3	2 号楼	餐厅油烟风道未设 150 度防火阀	
4	医疗大楼一层	1 楼取药药房未设防火墙或防火卷帘封堵，现场为敞开式	
5	3 号楼地下车库	排烟防火阀两侧两米管道未做防火保护	
6	医疗大楼一层	东南侧有一安全出口 1.4m 之内有踏步	
7	外科楼	外科楼东侧前室开窗面积不足两平方米，前室内设置管道井	

附件 3

消防设施类

序号	问题位置	隐患描述	照片
1	1 号楼	负一层贵重设备室（如核磁共振、CT 等）未设消防设施	
2	2 号楼	三层敞开楼梯间未设挡烟垂壁	
3	3 号楼	一层室内消火栓箱门的开口角度不足 120°	
4	A 楼	A 楼南侧楼梯内的末端试水装置设置不符合规范要求。未设试水接头，排水管道管径不足 DN75	
5	住院外科楼	楼顶 48 立方水箱生活消防合用，无消防用水不被挪用措施	
6	2 号楼一层	楼梯间中设置空调外机	
7	2 号楼	所有的室内消火栓均未按规范要求配置减压稳压消火栓	
8	3 号楼地下车库	排烟机房门口部分风道宽度超过 1.2 米，下面未增设喷头	

附件 4

管理类问题

序号	问题位置	隐患描述	照片
1	A 楼 1 层	7 号楼 1 层消防控制室图形显示装置录入信息不全	
2	消防控制室	消防控制室不能接收行政楼地下车库等四个配电室的气体灭火系统控制柜的反馈信号	
3	消防控制室	消防控制室检查 2 号主机回路点位，设置最大回路点位数 249 个	
4	消防控制室	消防控制室控制设备里面设置模块	
5	消防水泵房	消防水泵房中消防水池未设液位显示标志。	